

SANEAMIENTO FÍSICO – LEGAL DE TIERRAS

I. Liberación de Áreas - Línea de Subtransmisión Eléctrica

Al 31/05/2011, se lograron liberar mediante actas de compromiso un total de 133 puntos, de un universo de 153 puntos, restando 20 puntos por liberar. Se llama punto a un área de 100 m². Sobre el cual se construirá la torre del tendido eléctrico. El porcentaje de avance es de 87%.





II. Liberación de Áreas: Depósito de Material de escombros (DME)-Vía de Acceso a Ventana 2

Se ejecutaron visitas conjuntas (PEIHAP, Empresa Supervisora y Empresa Contratista) a las áreas propuestas por la Gerencia de Infraestructura como Depósitos de Material de Escombros (DME), a fin de validar sus características físicas, técnicas y medioambientales, previo a iniciar los trabajos de negociación y liberación mediante actas de compromiso.

Durante el mes de mayo se liberaron mediante actas de compromiso, un total de 03 áreas destinadas a ser usadas como (DME), en la vía de acceso Tunas – Ventana 2.