



GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

PROYECTO ALTO PIURA

**MAYO 2013  
INFORME DE GESTIÓN**



## I. EJECUCIÓN FÍSICA DEL PROYECTO ALTO PIURA – G. DE INFRAESTRUCTURA

### 1.1 Valor actualizado del componente I

El valor actualizado del Componente I “Construcción de la Presa Tronera Sur y Túnel Trasandino”, en la cual se considera los costos de obra, la supervisión y la elaboración de los diseños definitivos, asciende a **S/. 540, 859,374**, tal como se detalla a continuación:

<b>COMPONENTE I: Construcción de la Presa Tronera Sur y Túnel Trasandino (incluye vías de acceso)</b>	<b>MONTO CONTRACTUAL Y OTRAS OBLIGACIONES</b>
<b>CONTRATISTA CONSTRUCCOES E CAMARGO CORREA S.A</b>	<b>497,205,826</b>
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNAC. PER/09/69629/1189-1 - Año 2009 (Según Monto Contractual)	479,663,437
ADICIONALES DE OBRA A CONTRATO (07 Adicionales de Obra)	64,657,302
DEDUCTIVOS DE OBRA A CONTRATO (05 Deductivos de Obra)	- 47,114,913
<b>CONSORCIO SUPERVISIÓN ALTO PIURA</b>	<b>29,424,971</b>
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNAC. PER/09/69629/1190 - Año 2009 Según Monto Contractual	29,424,971
<b>CONSORCIO INGENIERÍA ALTO PIURA (DISEÑOS DEFINITIVOS)</b>	<b>14,228,577</b>
CONCURSO PÚBLICO N° 001-2011/GRP/PEIHAP (Monto Adjudicado)	14,228,577
<b>Total del Componente I (En nuevos Soles)</b>	<b>540,859,374</b>

Al 31.05.2013 se han aprobado 7 Adicionales de Obra y 5 deductivos de obra

Por otra parte, se tiene los Laudos Arbitrales de Derecho de los Casos Arbitrales N° 2051-078-2011 y N° 2264-2012-CCL a favor del Contratista Construccoes e Comercio Camargo Correa S.A.-Sucursal Perú.

En este aspecto, cabe señalar que las pretensiones arbitrales de la empresa contratista superaban los 82 millones de soles, pero con la conciliación lograda después de un arduo trabajo se fijó la suma de 25 millones de soles

Además es necesario referir el costo de S/. 128,492 por concepto de intereses legales generados a favor de la referida Contratista.

<b>INTERESES LEGALES Y LAUDOS ARBITRALES</b>	<b>25,129,514</b>
Intereses Legales	128,492
Laudo Arbitral de derecho	25,001,023

## 1.2 Ejecución física acumulada 2010 – al 31 de mayo de 2013

- Desde el punto de vista de ejecución física acumulada

Se tiene que la **Ejecución Física Acumulada** al 31 de mayo de 2013 es:

AVANCE DE TRABAJOS CONTRATO DE OBRA	2010	2011	2012	A MAYO 2013	ACUMULADO REAL TOTAL
Obras preliminares	21.06%	21.12%	14.45%	6.73%	63.36%
Accesos	11.36%	28.93%	33.14%	13.06%	86.49%
Presa tronera sur	0.00%	0.00%	0.23%	0.00%	0.23%
Túnel de trasvase	0.00%	0.00%	0.12%	1.41%	1.53%
Plan de gestión ambiental	7.09%	27.78%	16.19%	6.41%	57.48%
<b>Avance</b>	<b>5.03%</b>	<b>8.13%</b>	<b>9.91%</b>	<b>5.09%</b>	<b>28.16%</b>

## II. DESARROLLO AGRÍCOLA Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA

Se tuvieron diversas actividades:

- El 6 de mayo se realizó la segunda reunión con representantes del MINAG, AAA, ANA, GRP, Junta de Usuarios del Alto Piura y Junta de Usuarios de Huancabamba, con miras a la ejecución del cuarto y quinto componente del Proyecto Alto Piura. En esta reunión el Proyecto Alto Piura presentó los términos de referencia para la realización de algunos estudios.
- Visita a posesionarios / propietarios de terrenos del caserío de Tunas-Huarmaca afectados por las obras del Proyecto, pendientes de indemnización, para explicarles el avance de los trámites con el Gobierno Regional Piura para efectuar el pago correspondiente.

- Realización de talleres de difusión del proyecto en los colegios del distrito de Chulucanas: San Ramón e Isolina Baca Haz, donde participaron 165 alumnos de quinto año de secundaria.
- Reunión con funcionarios de la Gerencia de PRORURAL y Gerencia Legal del Proyecto Alto Piura, para evaluar el saneamiento de terrenos en el caso de la Empresa Comunal de Servicios Chanchape III, ubicadas en el predio Pabur del distrito de la Matanza.
- Reunión con la Gerencia de Recursos Naturales con el fin de informar sobre el VII Componente del PEIHAP: reforestación y deforestación de la Cuenca Alta.
- Diligencias del área legal para rectificación de áreas que alquila el Proyecto Alto Piura a las Asociaciones del Trigal-Bigote y de Caña Malabrigo, así como también conciliar una superposición de áreas entre la Asociación Sin Tierras y la Asociación Ancajima I y II.
- Reunión de la Gerencia General del Proyecto Alto Piura con representantes de ENOSA, acordando firmar un convenio con el objetivo de realizar estudios de pre factibilidad del III Componente para las hidroeléctricas.
- Inspección de terrenos con producción de aguaymanto en el distrito de Sondorillo, con el objetivo de conocer el potencial actual y futuro de este producto, así como el área donde se instalará la parcela demostrativa para el cultivo del aguaymanto, dando cumplimiento a los acuerdos de la mesa técnica.
- Coordinación con la Municipalidad del distrito de la Matanza con motivo del lanzamiento del programa PROCOMPITE. El proyecto Alto Piura brindará asesoramiento en la elaboración del plan de negocio a las asociaciones de pequeños ganaderos ubicadas en los predios Pabur y Vicús que decidan participar en el concurso.

### III. PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

#### 3.1. Ejecución financiera acumulada 2010 – al 31 de mayo de 2013

- Desde el punto de vista de ejecución financiera acumulada

En lo que respecta a la ejecución acumulada del Componente I: Presa Tronera Sur y Túnel Trasvase (Toma de Agua del río Huancabamba y Túnel Trasandino), durante los años 2010 al 31 de mayo del 2013, asciende a **S/. 248, 354,452**, tal como se detalla a continuación:

<b>COMPONENTE I: Construcción de la Presa Tronera Sur y Túnel Trasandino (incluye vías de acceso)</b>	<b>MONTO CONTRACTUAL Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>EJECUCIÓN ACUMULADA (2010-2012)</b>
<b>CONTRATISTA CONSTRUCCIONES E CAMARGO CORREA S.A</b>	<b>497,205,826</b>	<b>217,798,407</b>
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNAC. PER/09/69629/1189-1 - Año 2009 (Según Monto Contractual)	479,663,437	
ADELANTO DIRECTO		95,932,687
VALORIZACIONES DE OBRA		76,133,872
ADICIONALES DE OBRA A CONTRATO (07 Adicionales de Obra)	64,657,302	45,731,847
DEDUCTIVOS DE OBRA A CONTRATO (05 Deductivos de Obra)	- 47,114,913	
<b>CONSORCIO SUPERVISIÓN ALTO PIURA</b>	<b>29,424,971</b>	<b>21,492,945</b>
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNAC. PER/09/69629/1190 - Año 2009 (Según Monto Contractual)	29,424,971	
ADELANTO DIRECTO		2,595,871
VALORIZACIONES DE OBRA		18,897,074
<b>CONSORCIO INGENIERÍA ALTO PIURA (DISEÑOS DEFINITIVOS)</b>	<b>14,228,577</b>	<b>9,063,101</b>
CONCURSO PÚBLICO N° 001-2011/GRP/PEIHAP (Monto Adjudicado)	14,228,577	
ADELANTO DIRECTO		3,199,023
VALORIZACIONES DE OBRA		5,864,078
<b>Total del Componente I (En nuevos Soles)</b>	<b>540,859,374</b>	<b>248,354,452</b>

- **Nivel de Ejecución**

El avance financiero de obra al 31 de mayo del presente está por el orden del 43.80%.

El referido avance incluye el adelanto directo, valorizaciones de obra, adicionales y deductivos de obra.

<b>CONTRATISTA CONSTRUCCIONES E CAMARGO CORREA S.A</b>	
MONTO CONTRACTUAL + ADICIONALES- DEDUCTIVOS	497,205,826
EJECUCIÓN ACUMULADA (2010-2012)	217,798,407
<b>AVANCE FINANCIERO DE OBRA</b>	<b>43.80%</b>

En tanto que el avance financiero del Componente I está por el orden del 45.92%.

El reporte Incluye todos los gastos generados por concepto de la obra propiamente dicha, la supervisión y la elaboración de los diseños definitivos para la ejecución de la obra.

<b>COMPONENTE I: Construcción de la Presa Tronera Sur y Túnel Trasandino (incluye vías de acceso)</b>	
MONTO CONTRACTUAL(Obra, supervisión, estudios definitivos)	540,859,374
EJECUCIÓN ACUMULADA (2010-2012)	248,354,452
<b>TOTAL DE AVANCE FINANCIERO DEL COMPONENTE I</b>	<b>45.92%</b>

Finalmente, cabe referir que ambos casos no se considerada los gastos generados por los intereses legales y laudos arbitrales de derecho.

### 3.2. Presupuesto y Ejecución Año Fiscal 2013 - Proyecto Alto Piura:

#### **Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) / Presupuesto Institucional Modificado (PIM) / Ejecución del Presupuesto Institucional**

Al inicio del año 2013 el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) total de la Institución ascendió a S/. 95, 138, 262, por toda fuente de financiamiento. Al 31 de mayo de 2013 se incrementó en S/. 519,428.

Al 31 de mayo de 2013, se reporta una ejecución acumulada por el orden de los S/. 22, 820,143

<b>Presupuesto Institucional - Año 2013 Proyecto Especial Alto Piura</b>	PIA	95,138,262
	PIM	85,657,690
	Ejecución	22,820,143
	Saldo Presupuestal	62,837,547
	<b>Nivel de Ejecución (Ejecución/PIM)</b>	<b>26.64%</b>

Fuente: SIAF Presupuesto, Al 31.05.2013

### 3.3. Ejecución presupuestal acumulada (a nivel de Unidad Ejecutora)

RUBRO	PIA	PIM	EJECUCIÓN	AVANCE %
0001 Construcción de Sistema de Riego	87,916,210	72,368,930	18,418,559	25.45%
0002 Elaboración de Estudios Definitivos	255,000	255,000	0	0.00%
0003 Supervisión y Control	1,109,456	6,973,973	2,773,640	39.77%
0004 Acciones Administrativas	3,839,823	3,883,168	1,247,846	32.13%
0005 Promoción de la Inversión Privada	30,720	30,720	0	0.00%
0006 Acciones de Responsabilidad Social y Ambiental	118,775	290,746	87,160	29.98%
0007 Elaboración de Expedientes Técnicos, Acciones, Supervisión y Control	207,170	207,170	48,509	23.41%
0008 Elaboración de Estudios (Estudio de Sostenibilidad)	719,334	719,334	0	0.00%
0009 Elaboración de Catastro	708,110	156,138	0	0.00%
0010 Saneamiento Físico Legal	233,664	552,011	105,129	19.04%
0011 Elaboración de Estudios de Pre inversión	0	220,500	139,300	63.17%
<b>TOTAL</b>	<b>95,138,262</b>	<b>85,657,690</b>	<b>22,820,143</b>	<b>26.64%</b>

Fuente: SIAF Presupuesto, al 31.05.2013  
Elaboración Propia

### 3.4 Otras actividades

A continuación se presentan las principales actividades alcanzadas:

#### 1. Formulación del Presupuesto Multianual 2014-2016

Se ha concluido la etapa de Formulación del Presupuesto Multianual 2014-2016 del Proyecto Alto Piura, documentación que ha sido remitida mediante el memorando N° 070-2013/GRP-407000-407100, del 15 de mayo del 2013, a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.



Asimismo, el día 23 de mayo del presente, la GRPPAT indicó que según las disposiciones del Ministerio de Economía y finanzas, la Programación Multianual para los años 2014-2016 debe ser igual al Presupuesto Institucional de Apertura del Año 2013, procediéndose a realizar las modificaciones respectivas, para lo cual se ha programado la suma de S/. 95'105,272 para cada año.

## **2. Formulación del Plan Operativo Institucional - POI 2014 del Proyecto Alto Piura**

Se elaboró la propuesta inicial del Plan Operativo Institucional (POI) del Proyecto Alto Piura para el Ejercicio Presupuestal 2014. El documento fue elevado a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, mediante el memorando N° 070-2013/GRP-407000-407100, del 15 de mayo del 2013.

## **3. Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA**

Con fecha 14 de mayo del 2013, la Secretaría del Consejo Regional, desarrolló una reunión de coordinación en la cual se concluyó que el Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA del Proyecto Alto Piura, se ajusta al marco normativo y a los lineamientos correspondiente, estando a la espera de su aprobación a nivel de pliego.

## **4. Implementación de recomendación del informe resultante de Actividades de Control Interno**

La Gerencia General del Gobierno Regional de Piura dispuso la implementación de recomendaciones dadas a conocer por la Oficina Regional de Control Institucional, en atención a ello, la Gerencia de Planificación y Presupuesto ha efectuado las acciones necesarias para la implementación de las recomendaciones 6.1 y 6.2, de acuerdo al siguiente detalle:

- Con el Memorando N° 092-2013/GRP-407000-407400, del 07.05.2013 se le comunicó a la Gerencia de Desarrollo Agrícola la necesidad de implementar las acciones correspondientes, a fin dar cumplimiento a las observaciones dadas por la Oficina de Control Institucional (OCI) del Gobierno Regional de Piura.

- Memorando Múltiple N° 019--2013/GRP-407000-407400, del 08.05.2013 se comunicó a las Gerencias de Administración, Infraestructura y Asesoramiento Legal la necesidad de implementar las recomendaciones 6.1 y 6.2 antes referidas.
- Previo a los documentos antes citados, la Gerencia de Administración del PEIHAP, curso el memorando Múltiple N° 002-2013/GRP-407000-407500, con fecha 18.03.2013, en el cual dio a conocer la implementación de la recomendación, bajo responsabilidad.

Asimismo, se implementó la recomendación N° 3:

- Con el Memorando N° 090-2013/GRP-407000-407400, del 07.05.2013 se le comunicó a la Gerencia de Desarrollo Agrícola la necesidad de implementar las acciones correspondientes, a fin dar cumplimiento a la observación dada por la Oficina de Control Institucional (OCI) del Gobierno Regional de Piura.

## **5. Proyección de gastos mensualizados de Preinversión**

En cumplimiento al M/M N° 018-2013/GRP-407000-407400 de fecha 03/05/2013 se emitió el Informe N° 026-2013/GRP-407000-407400 de fecha 07/05/2013, alcanzando la proyección de los gastos mensualizados para la formulación de estudios de preinversión, elaborados en una perspectiva de programación multianual 2013- 2014-2015.

En la referida información se destaca, para el período 2014-2015, la propuesta de elaborar estudios de preinversión referidos al apoyo a las cadenas productivas y mejoramiento del sistema de riego en las provincias de Huancabamba y Morropón.

## **6. Informática**

Actualmente se realiza el mantenimiento preventivo y/o correctivo de las computadoras, laptop e impresoras de los usuarios del Proyecto Alto Piura.

La página web se encuentra en proceso de actualización de información de Transparencia del Módulo de Instituciones del Portal del Estado Peruano, respecto a los años 2009 y 2010.

**En lo que respecta a la Unidad Formuladora se informa lo siguiente:**

- **PIP: Mejoramiento del Sistema de Riego del Sub Sector Chalpa Cashapite.**

La formulación del estudio de preinversión, a nivel de perfil, se denomina "Mejoramiento del Sistema de Riego del Sub Sector Chalpa Cashapite, en el distrito de Huarmaca", el mismo que se encuentra a cargo del consultor Juan Estuardo Chávez Sánchez.

El proyecto busca el mejoramiento de 19 canales de riego, beneficiando a uno 1,400 agricultores en 800 hectáreas, para mejorar el rendimiento de sus tierras de cultivo, por ende sus ingresos y el nivel de vida de esta población que se encuentra en situación de pobreza

Continuando con la fase del ciclo del proyecto y de acuerdo a los lineamientos de la Directiva General del SNIP, el proyecto en mención se ingresó al banco de proyectos del MEF con el código SNIP N° 260408 y remitido a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, a fin de que la OPI Piura realice la evaluación correspondiente, a través del memorándum N° 074-2013/GRP-407000-407100 de fecha 20/05/2013.

- **Proyecto de Inversión Pública: "Provisión de los servicios de apoyo a la cadena productiva de bambú"**

El Proyecto Alto Piura tiene programado intervenir en cadenas productivas, para lo cual inicialmente se tiene prevista la cadena productiva de bambú, para ello se elabora el estudio de preinversión del PIP "Provisión de los servicios de apoyo a la cadena productiva de bambú, en zonas productoras del Alto Piura, en los distritos de Yamango, Lalaquiz, San Juan de Bigote y Canchaque, en las provincias de Morropón y Huancabamba".

Se trata de un proyecto que beneficiará a unos 1,200 agricultores, en 500 hectáreas, con el objetivo de mejorar su competitividad, ingresos y nivel de vida.

Para el desarrollo del referido proyecto, se ha logrado

consolidar una importante alianza estratégica, conformada por el Proyecto Alto Piura, Sierra Exportadora Piura y las municipalidades distritales de Yamango, Lalaquiz, San Juan de Bigote y Canchaque, expresado a través de convenios interinstitucionales

Mediante el Informe Técnico N° 022-2013/GRP-407000-407400-CQG-MVP-AMGC, la Unidad Formuladora del Proyecto Alto Piura, determinó que es necesario mejorar la información presentada por el consultor contratado por Sierra Exportadora, por lo que se está a la espera de la presentación del Diagnóstico debidamente validado, en el marco del SNIP.

Se reporta un avance estimado del 55% a nivel de gabinete, requiriéndose complementar el proyecto con el desarrollo de trabajo de campo, ya que se requiere recopilar información de primera mano en la zona a intervenir, a través de la realización de talleres, entrevistas, encuestas y recopilación de padrones, información indispensable para la obtención de la declaratoria de viabilidad.

Se ha entregado los avances del presupuesto realizado en gabinete, con los componentes identificados en el árbol de objetivos, este será reformulado con el resultado de las encuestas socioeconómicas y productivas que se aplicara.

El día 28/05/2013 se sostuvo una reunión en el local de la ONG CEDEPAS, quienes expusieron su experiencia en el cultivo de aguaymanto en la ciudad de Cajamarca y de bambú en el distrito de Castilla – Piura, quienes asesorando a una asociación de productores de bambú en la zona denominada El Gallo, ubicada al sur de Castilla. Los cultivos son regados con aguas de la planta de tratamiento de las aguas servidas de Tacalá - Castilla. Cuenta con un pequeño vivero y han realizado cuatro talleres de artesanía. Dicha ONG ha manifestado su interés de transmitir su conocimiento como aporte para el proyecto.

El día 30/05/2013 se llevo a cabo una reunión de trabajo en la Cámara de Comercio de Piura, con participación del Proyecto Alto Piura, Sierra Exportadora Piura, ONG CEDEPAS Piura, y el consultor Ing. Raúl Lescano (Sierra Exportadora La Libertad). En esta reunión se expuso el avance del Perfil y se presento un Plan de Trabajo para asumir responsabilidades, entre los acuerdos más importantes a los que se arribo fueron los siguientes:

- Sierra Exportadora Piura se comprometió a: i) apoyar con movilidad para la realización de talleres en forma intercalada con el Proyecto Alto Piura, ii) continuar participando con el consultor formulador, iii) apoyar la elaboración de la evaluación preliminar de impacto ambiental, y iv) coordinar con la Municipalidad de Yamango a fin de que se sume al proyecto Bambú.
- El PEIHAP se comprometió a: i) continuar con la dirección y formulación del PIP, ii) realizar los talleres en campo con personal de la UF en coordinación con las Municipalidades involucradas en el Proyecto, iii) aprobar el Plan de Trabajo en el desarrollo de las actividades para concluir con la formulación del PIP, iv) Aplicación de encuestas, elaboración de padrones, actas de compromiso y georeferenciación.

Para el desarrollo del referido proyecto, se ha logrado consolidar una importante alianza estratégica, conformada por el Proyecto Alto Piura, Sierra Exportadora Piura y las municipalidades distritales de Yamango, Lalaquiz, San Juan de Bigote y Canchaque.

Proyecto Alto Piura participa en la Mesa Técnica del Bambú integrada por la ONG Progreso (quien la Preside), Sierra Exportadora Piura (parte Técnica), Defensa Civil Piura, Dirección Regional de Vivienda y Construcción Piura, Dirección Regional de Flora y Fauna Piura Tumbes. La Mesa Técnica aun se encuentra en formación.

#### - **Parcela Demostrativa de Aguaymanto**

En cumplimiento al Oficio N° 049-2013/GRP-407000-407100 de fecha 17/04/2013, se avanza en la elaboración del Perfil Técnico parte agronómica, para el asesoramiento en la instalación de una parcela demostrativa de aguaymanto en Sondorillo.

El avance a nivel de gabinete se estima en 10%, que se complementará con información de campo.

El día 24/05/2013 se llevo a cabo una reunión visita de campo al distrito de Sondorillo con el objetivo recopilar información básica para la elaboración del Perfil Técnico de la parcela de

aguaymanto – parte Agronómica.

A la fecha el perfil técnico para la parcela demostrativa de aguaymanto – parte Agronómica se encuentra en un avance del 50%, estimando concluir en junio para ser alcanzada a la Municipalidad de Sondorillo.

- **Informe Técnico sobre situación del Canal Pre Inca**

Se ha elaborado el Informe N° 035-2013/GRP-407000-407400-CQG-MVP de fecha 23/05/2013, mediante el cual se hace conocer la situación actual con la información existente. Se recomienda derivar el presente Informe con sus correspondientes antecedentes a la Presidencia del Gobierno Regional Piura, a fin de que disponga a la Dirección Regional de Cultura su “puesta en valor” por corresponder.

---

## **V IMAGEN INSTITUCIONAL**

---

### **1. DIFUSIÓN**

- Se difundió nota de prensa a medios de Chulucanas y Piura sobre visita del Presidente Regional a las obras del Proyecto Alto Piura.
- Se elaboró y difundió nota de prensa sobre trabajo coordinado con el MINAG.
- Coordinación y participación en entrevista a funcionario del Proyecto Alto Piura, para programa radial del Gobierno Regional que se emite los días sábados por radio Cutivalú.
- Coordinación con los encargados de las páginas web del Proyecto y de la Región Piura para la actualización correspondiente.
- Se preparó material de difusión del proyecto con la encargada del boletín elaborado por el Gobierno Regional.
- Actualización del periódico mural de la institución.
- Se coordinó con los medios de comunicación y la oficina de Imagen Institucional del Gobierno Regional la entrega de material informativo de acuerdo con el requerimiento de diferentes medios de comunicación o publicaciones institucionales.

## **2. PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES**

- Apoyo y participación en la realización de talleres en dos colegios de Chulucanas.
- Viaje a Callancas (Huarmaca) por inauguración de Institución Educativa.
- Visita a paneles que serán empleados por el Proyecto para colocación de gigantografías.
- Reuniones de trabajo convocadas entre el 6-9 de mayo por presidencia regional.
- Participación en visita del presidente regional a Pampas, el día 15 de mayo de 2013.
- Coordinación con Imagen Institucional para pintado de mural sobre el cuidado del medio ambiente.
- Participación en audiencia pública de seguridad ciudadana, convocada por la Municipalidad de Chulucanas el día 17 de mayo.

## **3. RELACIONES PÚBLICAS**

- Coordinación con la oficina de Imagen Institucional Gore para la colocación de gigantografía.
- Se coordinó elaboración de video institucional para difusión en pantalla ubicada frente a Open Plaza.
- Se coordinó la preparación de información con las distintas gerencias para la consolidación del informe mensual del Proyecto Alto Piura y otros solicitados por las diferentes áreas del Gore, así como organismos públicos.
- Se realizó reunión de confraternidad por el día de la madre en el Proyecto Alto Piura.

## VI PRINCIPALES LOGROS A MAYO DE 2013

1.

Mediante Resolución Gerencial General N° 042-2013/GRP-PEIHAP de fecha 13.05.13, se aprobó el Expediente Técnico del "Diseño de Construcción del Túnel Trasandino" de la Obra: Construcción de Presa Tronera Sur y Túnel Trasandino del Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético Alto Piura, elaborado por el consultor Consorcio Ingeniería Alto Piura, el cual ha sido entregado a la contratista para ejecución de obra, previa aprobación de los adicionales y/o deductivos que se generen.

Mediante Carta N° CSAP-SO-227/2013, de fecha 16.05.13 el Consorcio Supervisión Alto Piura, traslada Carta N° CCCC/PEIHAP/276/2013, de fecha 14.05.13 de la Contratista, donde adjunta el Informe Final de Investigaciones en el Modelo Hidráulico, elaborado por la Universidad de Piura, documento que ha sido entregado al Consorcio Ingeniería Alto Pura mediante Carta N° 0237-2013/GRP-407000-407600, de fecha 16.05.13 para su pronunciamiento y culminación de la Diseños Definitivos de la Presa Tronera Sur.

### 2.- Se logró un avance físico acumulado de la obra de 28.16%

En el frente Oriente:

Sondorillo – Pampas, terminado se efectuará una entrega de obra parcial, a fin de que sea transferido a Provías Nacional para su mantenimiento.

Tramo Pampas – Ventana 1, se continúa con obras de arte, en la galería de acceso, se coloca armadura y encofrado en la zona de la bóveda, se habilita diferentes formas de armadura y se colocan los hastiales y la bóveda y protección con enrocado en ambos lados del encauzamiento de salida del badén km 0+430, ubicado entre el patio de maniobras y la chancadora.

En el frente Occidente:

Tramo Chamelico – Tunas, se continúan trabajos de movimiento de tierras: nivelación y conformación de capa de sub rasante, colocación de afirmado, perforación y voladura, obras de arte y mantenimiento de vías de acceso.

Tramo Tunas – Ventana 2, se continúan trabajos de movimiento de tierras: cortes de talud y construcción de dren Francés, en Portal de Salida se realizó vaciado de la viga de protección, desencofrado y



curado, se prepara material de agregados en canteras Cashapite, Saona y Planta Industrial y se realizan trabajos en subestación del Portal de Salida.

Trabajos con sus respectivos controles de calidad (pruebas y ensayos de laboratorio).

### **3.- Presentación de términos de referencia ante comisión conformada por MINAG-ANA- AAA con miras al desarrollo del PEIHAP**

En reunión desarrollada en el GRP con representantes del MINAG, AAA, ANA, Junta de Usuarios del Alto Piura, Junta de Usuarios de Huancabamba, y el Proyecto Alto Piura se presentaron términos de referencia de estudios con miras a la ejecución del cuarto y quinto componente del Proyecto Alto Piura.

### **4.- Resolución del GORE, que faculta a la Gerencia General del Proyecto Alto Piura a la compra de terrenos en áreas fuera de la Ley de Expropiación**

La resolución emitida por el GORE, que faculta a la Gerencia General del Proyecto Alto Piura a la compra de terrenos necesarios para las obras del primer componente en áreas fuera del espacio de la Ley de Expropiación, permitirá indemnizar a varias personas afectas por los trabajos.

### **5.-Realización de talleres de difusión del Proyecto Alto Piura**

Realización de talleres de difusión del proyecto en los colegios del distrito de Chulucanas: San Ramón e Isolina Baca Haz, donde participaron 165 alumnos de quinto año de secundaria.

## Panel Fotográfico

### GALERÍA DE ENTRADA DEL TÚNEL TRASANDINO



Trabajos de la solera del piso de la galería



Visita de trabajo realizada al frente 1



**Vista del ingreso a la galería**



**Portal de salida**



**Presentación de términos de referencia ante comisión MINAG – ANA – AAA**



**Talleres informativos con alumnos promocionales**